

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑)
รอบเดือนตุลาคม (ตั้งแต่เดือนเมษายน- เดือนกันยายน ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอบางบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายริมคลองนาโพธิ์ ๑ (หมู่ที่ ๑) (ก่อนนี้ผูกผัน)	๑๖๔,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาดิน (หมู่ที่ ๒) (ก่อนนี้ผูกผัน)	๒๘๙,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาตก-บ้านขุนถนนจดหมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ (หมู่ที่ ๓) (ก่อนนี้ผูกผัน)	๒๙๔,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงถนนสายตรงบน-นาดิน (หมู่ที่ ๔)	๒๙๔,๐๐๐	๒๙๓,๕๐๐	✓		-	-	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพุทธรักษ์ (หมู่ที่ ๕)	๒๙๕,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	✓		-	-	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้านนายวิจิต สุวรรณเลิศ (หมู่ที่ ๖) (ก่อนนี้ผูกผัน)	๒๙๔,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าวัดฝ้าพระบาท (หมู่ที่ ๗) (ก่อนนี้ผูกผัน)	๒๙๒,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๘	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนสายริมคลอง สุขุม (หมู่ที่ ๘)	๓๖๘,๔๒๔	๓๖๑,๐๐๐	✓	-	-	-	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ้านนายสุธรรม แก้วประดิษฐ์ (หมู่ที่ ๙) (ก่อนนี้ผูกผัน)	๓๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างลานออกกกำลังกายประจำหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑๐) (ก่อนนี้ผูกผัน)	๒๘๗,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายลัดขญา (หมู่ที่ ๑๑) (ก่อนนี้ผูกผัน)	๒๙๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์อุทิศ (หน้า บ้านนาย จรินทร์ หนูแก้ว-บ้านนายบุญเลิศ สุขอินทร์ (หมู่ที่ ๑๒)	๒๙๕,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	✓	-	-	-	กองช่าง
๑๓	โครงการบุกเบิกถนนจากซอยสุขสบาย - บ้าน นางไยพร (หมู่ที่ ๑๓)	๑๕๘,๐๐๐	๑๑๑,๗๒๑.๔๙	✓	-	-	-	กองช่าง
๑๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสาย นาออก-วัดบ้านงาม (หมู่ที่ ๑)	๑๒๒,๐๖๙	๑๓๙,๗๗๔.๗๖	✓	-	-	-	กองช่าง
๑๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสายซอย สุขสบาย (หมู่ที่ ๑๓)	๑๓๒,๑๒๕	๑๔๔,๖๔๓.๕๖	✓	-	-	-	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ม.๑๐ (กันเงินไว้หลัอมปี)	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	✓	-	-	-	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑๗	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ถึงแคมเปญขนาด ๔๐. ลบ.ม. หมู่ที่ ๑๑ บ้านปากโอ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๒,๔๑๔,๐๐๐	๒,๔๑๔,๐๐๐	✓	-	-	-	กองช่าง
	รวม ๑๗ โครงการ	๖,๗๙๕,๖๑๘	๔,๕๔๑,๖๓๙.๘๑					

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน (ไม่มีโครงการดำเนินการ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	การดำเนินการเลือกตั้ง	๕๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓		สำนักปลัด
	รวม ๑ โครงการ	๕๕๐,๐๐๐						

๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๙ (กันเงินเบิกจ่ายเหลือปี)	๒๘๘,๕๐๐	๒๘๕,๕๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๒	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำรถบริการฉุกเฉินตาม โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (รับ-ส่งผู้ป่วย)และกู้ภัย อบต.คลองกระปือ	๑๑๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ทบทวน)	๒๐๐,๐๐๐	๖๔,๓๐๒	✓	-	-	-	สำนักปลัด
	รวม ๓ โครงการ	๕๙๘,๕๐๐	๓๙๔,๘๐๒					

๓.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)							
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้นักเรียนโรงเรียนวัด ฝ้าพระบาทราษฎร์บำรุง	๑๘๔,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้นักเรียนโรงเรียนวัด มหิสราราม	๑๔๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้นักเรียนโรงเรียนวัด ตรังบน	๑๘๐,๐๐๐	๗๔,๐๐๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้นักเรียนโรงเรียนวัด บ้านงาม	๑๑๖,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้นักเรียนโรงเรียนวัด สามแพรก	๑๘๘,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้นักเรียนโรงเรียนวัด สุขุม	๓๐๘,๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน							
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารกลางวันตามโครงการ สนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัด ตรังบน	๑๓๒,๓๐๐	๕๔,๐๐๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารกลางวันตามโครงการ สนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. คลองกระปือ	๒๘๙,๑๐๐	๑๑๘,๐๐๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๓	ค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ							
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์อบรม เด็กก่อนวัยเรียนวัดตรงบน	๔๘,๒๐๐.๔๐	๒๖,๗๗๘	✓	-	-	-	กองการศึกษา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.คลองกระปือ	๑๐๕,๓๒๖.๘๐	๔๒,๘๔๔.๘๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา
๔.	ค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน							
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียน วัดสามแพรก	๘๓,๙๐๔.๔๐	๔๔,๖๓๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียน วัดผาพระบาทราษฎร์บำรุง	๘๒,๑๑๙.๒๐	๓๙,๒๗๔.๔๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียน วัดมโหสถาราม	๖๒,๔๘๒.๐๐	๒๖,๗๗๘	✓	-	-	-	กองการศึกษา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียน วัดสุขุม	๑๓๗,๔๖๐.๔๐	๕๕,๓๔๑.๒๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียน วัดบ้านงาม	๕๑,๗๗๐.๘๐	๑๗,๘๕๒	✓	-	-	-	กองการศึกษา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียน วัดตรงบน	๘๐,๓๓๔.๐๐	๓๓,๐๒๖.๒๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๕	ชุดสื่อการเรียนการสอนประเภทเครื่องเล่นสนาม ๑.ชิงช้าป็นพาย ๒.บาร์ป็นพายอุโมงค์ลอดกระดานลื่น (แบบเหล็ก) ๓.บาร์ป็นพายอุโมงค์ลอดกระดานลื่น (แบบเชือก) ๔. บาร์โค้งกระดานลื่น	๘๖,๖๔๐	๘๖,๖๔๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา
	รวม ๕ โครงการ	๒,๒๗๕,๖๓๘	๑,๐๓๑,๑๖๔.๖๐					

๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) กิจกรรมอบรมฟื้นฟูศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(อสม.) ในการดูแลสุขภาพ ของประชาชน	๙๗,๕๐๐	๙๗,๕๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๒	การพ่นหมอกควัน พ่นน้ำยาเคมี ฉีดวัคซีนต่างๆ การรณรงค์ เฝ้าระวัง ควบคุมโรคระบาดต่างๆ	๕๐,๐๐๐	๔๐,๐๙๕	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๓.	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริสาธารณสุข (หมู่ที่ ๑ – ๑๓) หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๔.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด
	รวม ๔ โครงการ	๔๔๗,๕๙๕	๔๑๗,๐๙๕					

๓.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	การรณรงค์ เฝ้าระวังป้องกันยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
	รวม ๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐						

๓.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านเรา	๑๗๐,๐๐๐	๑๓๑,๖๔๒	✓	-	-	-	กองการศึกษา
๒	อุดหนุนโครงการแห่หมรับรับงานประเพณีเทศกาล เดือนสิบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา/ ที่ทำการปกครอง อ.ปากพนัง

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๓	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ประชาชน สร้างสุขภาพ ต่อต้านยาเสพติด “สร้างสุขเกมส์ ครั้งที่ ๑๐”	๓๘๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองการศึกษา
๔	โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองการศึกษา
	รวม ๔ โครงการ	๕๖๓,๐๐๐	๑๓๔,๖๔๒					

๓.๗ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๓๐๔,๘๐๐	๔,๓๓๔,๔๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๖,๙๗๙,๒๐๐	๓,๐๕๒,๐๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๙๖,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด
	รวม ๓ โครงการ	๑๖,๓๘๐,๐๐๐	๗,๔๑๖,๔๐๐					

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๒๑๖,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	✓	-	-	-	กองคลัง
๒	โครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ ยวรากร อำนวยปากพณัง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด/ ที่ทำการปกครอง อ.ปากพณัง
๓	โครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “๑๒ สิงหาคมหาราชินี ประจำปี ๒๕๖๑ ” อำนวยปากพณัง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด/ ที่ทำการปกครอง อ.ปากพณัง
๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด/ ที่ทำการปกครอง อ.ปากพณัง
๕	จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	๒๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๖	การบริการประชาชนนอกสถานที่	-	-	✓	-	-	-	กองคลัง
๗	การบริการประชาชนในวันและเวลาราชการโดยไม่ พักเที่ยง	-	-	✓	-	-	-	กองคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๘	การพัฒนาระบบการบริการประชาชนที่สะดวก รวดเร็วและประทับใจ	-	-	✓	-	-	-	กองคลัง
	รวม ๘ โครงการ	๒๖๖,๐๐๐	๗๙,๐๐๐					

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขยะในพื้นที่	๑๘๐,๐๐๐	๑๓๖,๕๐๐	✓	-	-	-	กองช่าง
	รวม ๑ โครงการ	๑๘๐,๐๐๐	๑๓๖,๕๐๐					

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑)
 รอบเดือนเมษายน (ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๑ – เดือนกันยายน ๒๕๖๑)
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ อำเภอบางบาล จังหวัดนครสวรรค์

๑. ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๒	จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๓	จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด ๒ บาน	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด
	รวม ๓ โครงการ	๑๙,๕๐๐	๑๙,๕๐๐					

๑.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	จัดซื้อตู้เหล็กขนาด ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา
	รวม ๑ โครงการ	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐					

๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	จัดซื้อตู้เหล็กขนาด ๒ บาน	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	✓	-	-	-	กองช่าง
	รวม ๑ โครงการ	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐					

๒. ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	๙,๕๐๐	๙,๕๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด
	รวม ๑ โครงการ	๙,๕๐๐	๙,๕๐๐					

๓. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๒	จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า	๒,๘๐๐	๒,๘๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด
	รวม ๒ โครงการ	๒๔,๘๐๐	๒๔,๘๐๐					

๓.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา
๒	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือ ชนิด LED ขาวดำ	๙,๐๐๐	๘,๗๐๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา
	รวม ๒ โครงการ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐					

๓.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	กองช่าง
	รวม ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐					

๔. ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการจัดทำป้ายคัดเอาที่โครงสร้างหลัก	๑๒๖,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด/กอง ช่าง
	รวม ๑ โครงการ	๑๒๖,๐๐๐						

๔.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ANSI Lumens	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา
	รวม ๑ โครงการ	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐					

๔.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการจัดทำป้ายเขตพื้นที่ตำบล	๔๓,๔๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
	รวม ๑ โครงการ	๔๓,๔๐๐						

๕. ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ แบบเกียร์อัตโนมัติ ขนาด ๑๑๐ ซีซี	๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	✓	-	-	-	กองช่าง
	รวม ๑ โครงการ	๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐					

๖. ประเภท ครุภัณฑ์อื่นๆ
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	จัดซื้อโต๊ะโรงอาหารเด็กและเก้าอี้สำหรับ รับประทานอาหารของเด็ก	๑๑,๗๐๐	๑๑,๗๐๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา
	รวม ๑ โครงการ	๑๑,๗๐๐	๑๑,๗๐๐					